

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения образования
«Гомельский государственный
медицинский колледж»

Г.В. Солонец

«19» августа 2018

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ





Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 290-АУ от «14» августа 2018 г. в составе:
Председателя комиссии: Зам. директора по ХЧ Двоежоновой А.Н.

Членов комиссии: Зам. главного бухгалтера Суглоб Т.В.
Инженера по ОТ
(техника) Старовойт О.А.
Коменданта Усхоповой Т.П.
Зав. общежитием Кудренка С.А.

Составили настоящий акт в том, что в результате обследования кровли актового зала учебного корпуса №1 УО «Гомельский государственный медицинский колледж» по адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 14.

Установлено, что имеется отслоение кровельного покрытия из рубероида в местах примыкания к парапету. В результате протекания, отслоился и вздулся под воздействием водяных паров из пропитанных влагой кровельных слоев, кровельное покрытие мягкое, вследствие сильного насыщения влагой от протеканий по стыкам кровельного покрытия и по примыканиям, покрытие отстало от основания и не предотвращает затекание.

Председатель комиссии: Зам. дир. по ХР  А.Н. Двоежонова

Члены комиссии: Зам. глав. бухгалтера  Т.В. Суглоб
Инженер по ОТ
(техник)  О.А. Старовойт
Комендант  Т.П. Усхопова
Зав. общежития  С.А. Кудренко

Примерный перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Наименование вида работ	Единицы измерения	Объем работ
1.	Разборка примыканий кровли из наплавливаемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока	шт	2
2.	Просушка оснований под кровлю газовыми грелками	м ²	23
3.	Огрунтовка основания праймером «Аутокрин»	м ²	23
4.	Устройство цементной выравнивающей стяжки	м ²	23
5.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя	м ²	6
6.	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки (первый слой)	м	55
7.	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки (второй слой)	м	55
8.	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в два слоя	м ²	30

9.	Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока	шт	2
----	--	----	---

Составил техник О.А.Старовойт
« 29 » августа 2018 г.

